


Būvlaukums



Būvdarbu galvenie etapi

1. Būvlaukuma ierīkošana
2. Darba zonas nospraušana
3. Tilta segas un aprīkojuma noņemšana
4. Upes labā krasta balsta konstrukciju nojaukšana
5. Upes labā krasta balsta rekonstrukcija
6. Upes kreisā krasta balsta bojāto konstrukciju nojaukšana
7. Upes kreisā krasta balsta rekonstrukcija
8. Tilta laiduma konstrukcijas betonēšana
9. Pārejas plātņu betonēšana
10. Tilta hidroizolācijas ieklāšana
11. Segas izbūve uz tilta un pieejās
12. Tilta aprīkojuma izbūve
13. Zemtilta un pieeju sānu konstrukciju izbūve
14. Tilta redzamo daļu pārklāšana ar aizsargpārklājumu
15. Būvlaukuma sakārtošana un likvidācija

Rasējumā uzrādītie mērogi atbilst izdrukai A3 formātā!

Piezīmes:

1. Visi mēri (mm), augstuma atzīmes (m),
2. Tilts atrodas dzīvojamā zonā ar ierobežotu satiksmes ātrumu.

Dipl.inž. PĒTERIS GODE privātprakses licence Nr. 20-6996 Kr.Valdemāra iela 40, LV1010 Rīga telefons: 29226417 e-pasts: Peter.Gode@gmail.com		Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība		Lapas 12
		Objekts: Tīlta Nr.1 pār Ķekavas upi Ķekavā rekonstrukcijas tehniskais projekts		
		Rasējums: Būvdarbu organizācija		
Projekta autors		P.Gode	6.03.2014	Lapa BK12
Pārbaudītāja		P.Gode	6.03.2014	
Uzņēmuma līgums Nr. 21-9/13/87 no 5.11.2013		Mērogs 1:2000		