



Būvdarbu vietas aprīkojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
 Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
 Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standarta LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
 Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem, operatīvajam transportam un atkritumu izveļiem.
 Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām un paligbarjerām.
 Esošās ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/aizklāt.
 Shēmas uzstādīšanas un demontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
 Ceļa zīmes Nr. 118+814/816 + 302+814/816 uzstādīt 20-25m pirms krustojuma.
 Ceļa zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma.
 Lokālās shēmas A un B pielietot būvobjekta vietās, kuras nav norobežotas ar 912 vertikālo apzīmējumu (barjeru) un kurās tiek veikti darbi uz ceļa brauktuves, vai uz tās atrodas būvbedres vai citi šķēršļi.
 Vajadzības gadījumā pieaicināt satiksmes regulētājus.

Plānojamais būvdarbu periods 15.06.2024 - 15.07.2024

Objekts: Seguma atjaunošana Valdlauči, Jaunatnes iela 22, Ķekavas novadā
Būvuzņēmējs: SIA KF Grupa, Nākotnes iela 1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, Reģistrācijas Nr.: 40103836501
Atbildīgais par satiksmes organizāciju: Vitālijs Ivanovs, tel.28789439
Rasējums: Satiksmes organizācija būvdarbu laikā objektā Seguma atjaunošana Valdlauči, Jaunatnes iela 22, Ķekavas novadā
Izstrādāja: SIA KF Grupa