




ĢENERĀLPLĀNS M 1 : 500



ĒKU, BŪVJU UN ELEMENTU EKSPLIKĀCIJA		
Nr. p.k.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1.	NOJUME	
	SLĒGTA TUALETE	
	VIETA ATKRITUMIEM	
	GAITENIS	
	VIETA ĢĒRBTUVĒM	
2.	PERGOLA	

APZĪMĒJUMI



Markas DOP lapu saraksts

Nr.p.k.	Marka-lapa	Nosaukums	Piez?mes
1	DOP-1	Darbu organizācijas plans	

- Piezīmes:**
- Rasējumu skatīt kopā ar būvprojekta rasējumiem un skaidrojošo aprakstu.
  - Ģenplānā nosacīti parādītas būvniecības laikā novietojamās pārvietojamās iekārtas un materiāli. To novietojums atkarīgs no būvniecības perioda un darbu veikšanas organizēšanas.
  - Materiālu novietojums un transporta režīms saskaņojams ar Pasūtītāju ievērojot saistošos pašvaldības noteikumus.
  - Elektropieslēguma, ūdens ņemšanas vietas saskaņojamas ar Pasūtītāju.
  - Fasādes atjaunošanas laikā materiālu nokraušanai un palīg būvju novietojumam jāatbilst drošības noteikumiem.
  - Nepieļaut teritorijas piegružošanu. Būvgružu konteineru nosegt un savlaicīgi iztukšot. Nepieļaut grūžu un kaifīgu vielu nokļūšanu kanalizācijā.
  - Būvgružu šķirošana un sadalīšana frakcijās būvlaukumā nav paredzēta.
  - Būvgružu transports paredzēts ar pašizgāzējiem vai konteineru vedņiem.
  - Būvniecības pagaidu žogs no saliekamiem posmiem, pagaidu vārti l=6m - 1gab.

DARBU ORGANIZĒŠANA  
Vispārīgie norādījumi

- Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas.
- Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem.
- Būvlaukuma darba iecirkņi, darba vietas, brauktuves tumšajā diennakts laikā jāapgaismo.
- Būvlaukuma iekārtošanā jāievēro LR MK 2016.g. 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".
- Jāparedz iespēja ugunsdzēsības mašīnu brīvai piekļūšanai pie visām esošajām ēkām, kur to atļauj caurbrauktuvju izmēri.
- Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvobjekta teritorijā tikai ar būvķiveri galvā. Atbildīgais ir būvobjekta tiešais darbu vadītājs.
- Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja pavadībā.
- Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts!

Strādājošo sadzīves apstākļu organizēšana un nodrošināšana

- Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpa, sanmezgls, instrumentu noliktava.
- Vieta būvsaipulču organizēšanai izvēlama piemērotās telpās pēc vienošanās.
- Strādājošo tualetes (pārvietojamas, konteineru tipa) izvietojamas būvlaukumā.

BŪVDARBU VEIKŠANA

Būvdarbus paredzēts veikt brīdī, kad teritorija netiek ekspluatēta. Darbu grafiku saskaņot ar Pasūtītāju.

- Visu būvdarbu gaitā ir jānodrošina ēkas un tās konstrukciju vispārējā un vietējā noturība.
- Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs.
- par atsevišķiem darbu veidiem - darbuzņēmēju, ja tādi ir, atbildīgie būvdarbu vadītāji.
- Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām.
- Darbus būvobjektā sāk ar būvlaukuma nožogojuma uzstādīšanu. Ieteicams inventārs metāla nožogojums, piemēram, "BEKAERT" tipa vai analogs.
- Iekārto būvlaukumu, strādājošo sadzīves telpas un noliktavas.
- Par sastatņu pareizu pielietojumu u.c. darbiem augstumā ieteicams iepazīties ar Valsts darba inspekcijas izdoto bukletu "DARBA DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA BŪVNICĪBĀ. Aizsardzība pret krišanu no augstuma. Rīga, 2001."
- Gruntsūdens atsūkņēšana līdz 1.2m dziļumam nav nepieciešama. Sadarbība starp būvdarbu veicēju un ēkas īpašnieku jāorganizē savstarpējas izpratnes gaisotnē.

BŪVDARBU KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Par būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4. pantu "Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole".

DARBA AIZSARDZĪBA

Viss veicamo darbu veids, apjoms un laiks iepriekš jāsaparņo ar ēkas īpašnieku. Būvlaukums atrodas rūpnieciskās zonas teritorijā. Piebraukšana organizējama pa esošo laukumu no Skandu ielas. Piebraukšanas ceļi norādīti rasējumā. Organizējot materiālu nokraušanu nenoslēgt ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļūšanas ceļus ēkām.

Būvniecības laikā iespējamie riska faktori:

- Darbs uz sastatnēm un pastatnēm augstāk kā 6 m;
- Darbs ierobežotā vidē.

VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI

Konkrētus vides aizsardzības nosacījumus būvlaukumā paredzēt DVP, ja tā izstrāde ir nepieciešama pēc LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts" otrā punkta. Nepieļaut teritorijas un ēku piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvgruži savācami slēgtos konteineros un izvedami uz šķirošanas un pārstrādes vietu.

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Viss teritorijā veicamo darbu veids un laiks iepriekš jāsaparņo ar Pasūtītāju. Būvlaukuma blakus teritorija ir ražošanas apbūves teritorija. Piebraukšanu un kravu pievešanu ierobežo apbūve. Organizējot materiālu nokraušanu nenoslēgt ugunsdzēsēju piekļūšanas ceļus ēkai. Būvniecības laikā iespējamie riska faktori - Darbs uz sastatnēm un pastatnēm augstāk kā 1,5 m; Minētie faktori ir ievērtēti projektā.

Pasūtītājs	Ķekavas novada pašvaldība Adrese: Gaismas iela 19 k-8-1, Ķekava			Projekta nosaukums	Atpūtas vieta pie ūdens Ziedonī, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā			
Pasūtītāja Nr.	1-17.1/18/166							
Bp.vad.	L.Pomere		03.10.2018.	Lapas nosaukums	DARBA ORGANIZĀCIJAS PLĀNS.			
Bp.DOP sad.v.	J.Zandersons		03.10.2018.					
Izpildītājs	J.Zandersons		03.10.2018.	Stadija	Lapa	Lapas	Mērogs	Arhīva. Nr.
				BP	DOP-1	1	1:500	1-17.1/18/166

17C\ D:\AG\Ziedonis\BP\5.DOP\ZIEDONIS.DOP

Būvkom. reģ. Nr.: 0665-R

ĀBOLTIŅA BŪVUZŅĒMUMS

