



ĶEKAVAS NOVADA DOME

Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS Nr. 7.

2016.gada 29.septembris

protokols Nr. 27.

LĒMUMS

1.§ 7.

Par papildvienošanās slēgšanu ar SIA "Abora" par projekta "Ķekavas sākumskolas ēkas jaunas būvniecības 3. kārtas darbi", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, būvdarbiem un finansēšanu

Izskatot jautājumu par projekta "Ķekavas sākumskolas ēkas jaunas būvniecības 3. kārtas darbi", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, būvdarbu realizāciju, **konstatēts:**

1. 2016.gada marta mēnesī, veicot ģeotehniskās kontroles pārbaudījumu, tika konstatēta vājo grunts slāņu izplatība būvbedrē, kā tehniskais risinājums tika pieņemts lēmums veikt pamatu padziļināšanu un izstrādāt izmaiņu projektu daļas – "Skolas korpuss 5D asīs 1⁵-7⁵, O⁵-U⁵. 3. būvniecības kārtā. Tehniskais projekts. 1. izmaiņu projekts 3/4 daļa. Būvkonstrukciju daļa BKO-5D/3" un "Skolas korpuss 6E. 3. būvniecības kārtā. Tehniskais projekts. 1. izmaiņu projekts. 3/5 daļa. Būvkonstrukciju daļa BKO-6E", uz kuru pamata tiek veiktas korekcijas 5D un 6E korpusu lokālajās tāmēs.

Tehniskā projekta būvkonstrukciju daļām BKO-4C, BKO-5D/3 un BKO-6E, dzelzsbetona pamatus ir paredzēts izbūvēt uz 100mm biezas C12/15 betona sagataves kārtas, kura veidota uz blīvētas smilts pamatnes. Savukārt pasūtītāja darbu apjomos korpusiem 4c, 5D un 6E ir iekļauta pozīcija "Blīvētas šķembu pamatnes 100mm izveidošana zem pamatu pēdām", kas nav atbilstoši projektā paredzētajam risinājumam. Attiecīgi ir jāveic korekcijas 4C, 5D un 6E korpusu lokālajās tāmēs, kā arī BK(0) ciklā veiktajām izmaiņām – "Skolas korpuss 4C. 3. būvniecības kārtā. Tehniskais projekts 1. izmaiņu projekts. 3/3 daļa. Būvkonstrukciju daļa BKO-4C", ir jāveic korekcijas lokālajā tāmē nr. 5-1 (Vispārceltnieciskie darbi).

Veicot korekcijas izslēdzamo apjomu bilance sastāda – 30 529.79 EUR bez PVN, savukārt iekļaujamo apjomu bilance sastāda 77 715.32 EUR bez PVN, tādējādi iekļaujamā summa par kuru jāslēdz papildvienošanās sastāda 47 185.53 EUR bez PVN.

Būvdarbu līgums par "Ķekavas sākumskolas ēkas jaunas būvniecības 3. kārtas darbiem" ar SIA "Abora" neparedz pasūtītāja rezervi.

2. Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada budžetā sadaļā "Izglītības iestāžu ēku uzturēšana" kodā 5240 ir paredzēti EUR 5 259 345.7 bez PVN, no kuriem šogad faktiski tiks izlietoti EUR 5 164 345.7; naudas atlikums sastādīs EUR 95 000.00 bez PVN.

Pamatojoties uz:

- likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2016.gada 22.septembra sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot

ar 12 balsīm „Par” (Arnte, Ceļmalnieks, Damlics, Geks, Jurķis, Keisters, Krūmiņš, Leišavnieks, Malinauskas, Ozoliņa, Variks, Vītols), „Pret” – nav, „Atturas” – 1 (Jerums),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Pilnvarot Ķekavas novada domes priekšsēdētāju parakstīt papildvienošanos ar SIA "Abora", par "Ķekavas sākumskolas ēkas jaunas būvniecības 3. kārtas darbiem" iekļaujamajiem papildus apjomiem, kas sastāda EUR 47 185.53, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
2. Finansējumu šī lēmuma lemjošās daļas 1.punktā paredzētajiem būvdarbiem paredzēt no šī lēmuma konstatējošās daļas 2. punktā norādītā Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada budžeta sadaļas atlikuma.
3. Šis lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītājs:



A.Damlics